

Projektnummer: 211401-02 B

Umbau, Erweiterung und Sanierung Kindertagesstätte "Jenzigblick"

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	Jan 2019		Feb 2019		Mrz 2019		Apr 2019		Mai 2019		Jun 2019		Jul 2019		Aug 2019		Sep 2019		Okt 2019		Nov 2019		Dez 2019		Jan 2020		Feb 2020		Mrz 2020																																
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Bauleistungen	310at	Mo, 14.01.19	Fr, 03.04.20																																																													
1.1	Baubeginn	1at	Mo, 14.01.19	Mo, 14.01.19																																																													
1.2	LOS 1 - Neu-/Umverlegung Medien_Paket 2	5at	Di, 05.03.19	Mo, 11.03.19	LOS 1 - Neu-/Umverlegung ... 5at																																																												
1.3	LOS 2 - Rohbauarbeiten_Paket 1	101at	Mo, 14.01.19	Fr, 07.06.19	101at																																																												
1.3.1	Baustelle einrichten, Baustraße, Fällung der Linde, Rodungen, Baumschutz	8at	Mo, 14.01.19	Mi, 23.01.19	8at																																																												
1.3.2	Abbruch innen Untergeschoss, Bodenplatte	12at	Do, 24.01.19	Fr, 08.02.19	Abbru... 12at																																																												
1.3.3	Abbrucharbeiten Dachgeschoss mit Fluchttreppe und Balkonen	32at	Do, 24.01.19	Fr, 08.03.19	Abbru... 32at																																																												
1.3.4	Erdarbeiten, Aushub, Abbruch Lichtschächte, Fundamente Balkone / Stützmauern, Lichtschächte neu, Abdichtung UG, Drainage, Balkonfundamente neu	29at	Mo, 11.03.19	Do, 18.04.19	Erdarbeiten, Aushub, Abbruch Lichtschä... 29at																																																												
1.3.5	Geländeanpassung	9at	Mo, 08.04.19	Do, 18.04.19	Geländeanpassung 9at																																																												
1.3.6	Abbruch, Neubau Innenbereiche	61at	Mo, 11.03.19	Fr, 07.06.19	Abbruch, Neubau Innenbereiche 61at																																																												
1.4	LOS 8 - Zimmerarbeiten_Paket 3	32at	Di, 23.04.19	Fr, 07.06.19	LOS 8 - Zimmerarbeiten_Paket 3 32at																																																												
1.4.1	Neubau Dachgeschoss Zwischendecke und Dach	32at	Di, 23.04.19	Fr, 07.06.19	Neubau Dachgeschoss Zwischendecke und Dach 32at																																																												
1.5	LOS 3 - Gerüstbau_Paket 1	150at	Mo, 21.01.19	Fr, 23.08.19	LO... 150at																																																												
1.6	LOS 4 - HLS_Paket 2	228at	Mo, 14.01.19	Fr, 06.12.19	228at																																																												
1.6.1	Freischalten HLS	5at	Mo, 14.01.19	Fr, 18.01.19	5at																																																												
1.6.2	Demontage HLS	20at	Mo, 14.01.19	Fr, 08.02.19	20at																																																												
1.6.3	Montage HLS	83at	Mo, 27.05.19	Fr, 20.09.19	Montage HLS 83at																																																												
1.6.4	Feinmontage HLS	15at	Mo, 04.11.19	Fr, 22.11.19	Feinmontage HLS 15at																																																												
1.6.5	Inbetriebnahme, Abnahmen, Einregulierung HLS	5at	Mo, 02.12.19	Fr, 06.12.19	Inbetriebnahme, Abnahmen, Einregulierung HLS 5at																																																												
1.7	LOS 5 - ELT_Paket 1	228at	Mo, 14.01.19	Fr, 06.12.19	228at																																																												
1.7.1	Freischaltung Bestandselektroanlage	5at	Mo, 14.01.19	Fr, 18.01.19	5at																																																												
1.7.2	Demontage Bestandselektroanlage	20at	Mo, 14.01.19	Fr, 08.02.19	20at																																																												
1.7.3	Montage ELT	136at	Mo, 27.05.19	Fr, 06.12.19	Montage ELT 136at																																																												
1.8	LOS 6 - Dachabdichtung_Paket 1	40at	Mo, 24.06.19	Fr, 16.08.19	LOS 6 - Dachabdichtung_Paket 1 40at																																																												
1.9	LOS 7 - Fenster_Paket 2	47at	Mo, 29.04.19	Fr, 05.07.19	LOS 7 - Fenster_Paket 2 47at																																																												
1.10	LOS 8 - Metallbau_Paket 2	58at	Mo, 20.05.19	Fr, 09.08.19	LOS 8 - Metallbau_Paket 2 58at																																																												
1.10.1	BS-türen, Flurtüren	18at	Mo, 20.05.19	Fr, 14.06.19	BS-türen, Flurtüren 18at																																																												
1.10.2	Außentüren	15at	Mo, 22.07.19	Fr, 09.08.19	Außentüren 15at																																																												
1.11	LOS 9 - Fassadenarbeiten_Paket 2	63at	Mo, 20.05.19	Fr, 16.08.19	LOS 9 - Fassadenarbeiten_Paket 2 63at																																																												
1.12	LOS 10 - Schlosserarbeiten_Paket 2	102at	Mo, 29.04.19	Fr, 20.09.19	LOS 10 - Schlosserarbeiten_Paket 2 102at																																																												
1.12.1	Balkone und Fluchttreppe	77at	Mo, 29.04.19	Fr, 16.08.19	Balkone und Fluchttreppe 77at																																																												
1.12.2	Treppengeländer und Handläufe innen	28at	Mo, 27.05.19	Fr, 05.07.19	Treppengeländer und Handläufe innen 28at																																																												
1.12.3	Eingangüberdachungen	40at	Mo, 29.07.19	Fr, 20.09.19	Eingangüberdachungen 40at																																																												
1.13	LOS 11 - Förderanlagen_Paket 2	19at	Di, 11.06.19	Fr, 05.07.19	LOS 11 - Förderanlagen_Paket 2 19at																																																												
1.14	LOS 12 - Trockenbau_Paket 3	102at	Mo, 13.05.19	Fr, 04.10.19	LOS 12 - Trockenbau_Paket 3 102at																																																												
1.15	LOS 13 - Innenputzarbeiten_Paket 3	39at	Mo, 03.06.19	Fr, 26.07.19	LOS 13 - Innenputzarbeiten_Paket 3 39at																																																												
1.16	LOS 14 - Estricharbeiten_Paket 3	30at	Mo, 24.06.19	Fr, 02.08.19	LOS 14 - Estricharbeiten_Paket 3 30at																																																												
1.17	LOS 15 - Fliesen- u. Plattenarbeiten_Paket 3	73at	Mo, 29.07.19	Fr, 08.11.19	LOS 15 - Fliesen- u. Plattenarbeiten_Paket 3 73at																																																												
1.18	LOS 16 - Maler- u. Lackierarbeiten_Paket 3	88at	Mo, 12.08.19	Fr, 13.12.19	LOS 16 - Maler- u. Lackierarbeiten_Paket 3 88at																																																												
1.19	LOS 17 - Bodenbelagsarbeiten_Paket 3	58at	Mo, 09.09.19	Fr, 29.11.19	LOS 17 - Bodenbelagsarbeiten_Paket 3 58at																																																												
1.20	LOS 18 - Tischler (Innentüren)_Paket 3	34at	Mo, 09.09.19	Fr, 25.10.19	LOS 18 - Tischler (Innentüren)_Paket 3 34at																																																												
1.21	LOS 19 - Außenanlagen_Paket 4	68at	Mo, 26.08.19	Fr, 29.11.19	LOS 19 - Außenanlagen_Paket 4 68at																																																												
1.22	LOS 20 - Beschilderung_Paket 4	5at	Mo, 02.03.20	Fr, 06.03.20	LOS 20 - Beschilderung_Paket 4 5at																																																												
1.23	LOS 21 - Gebäudereinigung_Paket 4	10at	Mo, 17.02.20	Fr, 28.02.20	LOS 21 - Gebäudereinigung_Paket 4 10at																																																												
1.24	LOS 22 - Möblierung_Paket 4	20at	Mo, 02.03.20	Fr, 27.03.20	LOS 22 - Möblierung_Paket 4 20at																																																												
1.25	LOS 23 - Schließsystem_Paket 4	5at	Mo, 17.02.20	Fr, 21.02.20	LOS 23 - Schließsystem_Paket 4 5at																																																												
1.26	Mängelbeseitigung	42at	Mo, 16.12.19	Fr, 14.02.20	Mängelbeseitigung 42at																																																												
1.27	Baufertigstellung	1at	Fr, 27.03.20	Fr, 27.03.20	Baufertigstellung 1at																																																												
1.28	Übergabe an Nutzer	5at	Mo, 30.03.20	Fr, 03.04.20	Übergabe an Nutzer 5at																																																												

erstellt mit ppp-Plan 6.06.03.02, Seiten Nr.: 301, User: thoma, Zulassungs-Nr.: 301

Projektzeitrahmen von Mi, 01.05.13 bis Di, 30.06.20

Druckdatum: 23.11.2018 09:01

Filter:

Bearbeiter: Hinz

thoma architekten
 Markt 11
 D-07937 Zeulenroda
 Tel. 036628-4309-0
 Fax 036628-4309-5
 e-Mail: sek@thoma-architekten.de